

CONTRATO: FAISM 03/2022
 LUGAR, FECHA Y HORA (conforme al plazo estipulado en el contrato)
 10 de agosto de 2022
 11:00 a. m.

AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS SONORA
EJERCICIO FISCAL 2022
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES
 CONTRATISTA: ING. TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIADO
 II.- INTERVENIENDO: ING. JESUS ANGEL MURRIETA OCHOA
 AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS SONORA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS: ING. JESUS ANGEL MURRIETA OCHOA
 SUPERVISOR DE OBRA: ING. JESUS ANGEL MURRIETA OCHOA
 REPRESENTANTE LEGAL: ING. TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIADO
 IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO)
 IMPORTE CONTRACTUAL DEL CONTRATO (ORIGINAL): \$ 755,254,91
 IMPORTE REAL DEL CONTRATO (INCLUIDO CONVENIOS): \$ 755,254,91
 AMORTIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO: \$

DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA: 26 TRINCHERAS, SONORA
 III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES AL CONTRATO
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO DE POLIUM DE 3" Y LAMINA GALVANIZADA, INCLUYENDO PULFON.
 V.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Incluyendo Convenios)
 FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO
 INICIO: 10/08/2022
 TERMINO: 08/09/2022
 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (el originalmente pactado): 10/08/2022
 PLAZO REAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Incluyendo convenios): 10/08/2022
 08/09/2022

VI.- RELACION DE ESTIMACIONES DE OBRA DE CONTRATO

Clase	Concepto	Unidad	Contrato			ESTIMACIONES						REAL EJECUTADO		CREDITOS		
			P.U.	Importe	Cantidad	Estimacion 1	Estimacion 2	Estimacion 3	Estimacion 4	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	
P-001	TRAZO Y NIVELACION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MADERA PARA INVIERTAS; EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	272.00	\$ 4,610.40	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	272.00	\$ 4,610.40	0.00	\$ -	0.00	\$ -
P-002	DEMOLICION TECHUMBRE EXISTENTE. INCLUYE: ACARREO A MANO HASTA BANCO DE APLE Y RETIRO DE ESCOMBRO A 3 KM FUERA DE OBRA. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	81.20	\$ 53,218.48	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	81.20	\$ 53,218.48	0.00	\$ -	0.00	\$ -
P-003	CONSTRUCCION DE MURO BARRERA A BASE DE BLOQUE DE FC; REFINO DE CONCRETO FC-200 (KG/CM³) REFORZADO A VARILLA #4 @ 10 CM INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.00	\$ 9,593.70	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	15.00	\$ 9,593.70	0.00	\$ -	0.00	\$ -
P-004	CONSTRUCCION DE PRETL CON DIMENSION DE 15 CM ESPESOR ANCHO VARACION DE 40 A 30 CMs. A BASE DE CONCRETO FC=200 KG/CM³. INCLUYE: CIMBRA, CURADO, DESMOLIDA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	MIL	103.80	\$ 45,979.25	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	103.80	\$ 45,979.25	0.00	\$ -	0.00	\$ -
P-005	AFUNADO GROSUO Y FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M²	115.00	\$ 41,584.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	115.00	\$ 41,584.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
P-006	CONSTRUCCION DE PLACION DE TABLARCOA DE 3/8" A BASE DE ESTRUCTURA METALICA, JUNTADO CON PERFORATA DE FIBRA, ACABADO REDUMIK PARA RECIBIR PINTURA VINILICA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M²	232.00	\$ 186,657.92	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	232.00	\$ 186,657.92	0.00	\$ -	0.00	\$ -
P-007	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE POLIUM 10MN-1EN 3° COMO SE INDICA EN PLANO Y LAMINA GALVANIZADA RECTANGULAR CAL. 26. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M²	272.00	\$ 285,844.80	37.67	\$ 39,587.57	0.00	\$ -	0.00	\$ -	272.00	\$ 285,844.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -
P-008	SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARA DE CENTRO. INCLUYE: ROSETA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	14.00	\$ 14,744.24	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	14.00	\$ 14,744.24	0.00	\$ -	0.00	\$ -
P-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26. INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	MIL	13.80	\$ 6,393.54	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	13.80	\$ 6,393.54	0.00	\$ -	0.00	\$ -
P-010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26. INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	MIL	5.30	\$ 2,455.49	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	5.30	\$ 2,455.49	0.00	\$ -	0.00	\$ -
TOTAL				\$ 651,081.82		\$ 401,248.06		\$ 249,838.76		\$ -		\$ 651,081.82		\$ -		\$ -

VII.- RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO. (EN CASO DE QUE EXISTIERA)
 NO HAY SOBRECOSTO

VIII.- RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO. (EN CASO DE QUE EXISTIERA)
 SE HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA PRESENTA A LA FECHA DE ELABORACION DEL PRESENTE FINIQUITO LA PLANZA No. 2702533 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2022 EXPEDIDO POR LA ASESORADORA SOPHIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

X.- DECLARACION
 EL CONTRATISTA DECLARA QUE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO, SALVO LO INDICADO EN ADELUCOS PENDIENTES DE PAGO AL CONTRATISTA.

OBSERVACIONES
 DEBE EXISTIR DISACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO O BIEN EL CONTRATISTA NO ACUDA CON LA DEPENDENCIA PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL CONTRATO, ESTA PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES CONTINUOS A PARTIR DE SU EMISION.

POR LA DEPENDENCIA
 ING. JESUS ANGEL MURRIETA OCHOA
 DIRECTOR DE OBRAS
 ING. JESUS ANGEL MURRIETA OCHOA
 DIRECTOR DE OBRAS
 ING. JESUS ANGEL MURRIETA OCHOA
 SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA
 ING. TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 ING. TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIADO
 REPRESENTANTE LEGAL