



CONTRATO NUMERO: 001/2023
OBJETO DEL CONTRATO: SECTORIZACION EN RED DE DISTRIBUCION HIDRAULICA EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS, MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
LOCALIDAD: TRINCHERAS, SONORA.
FECHA: 06 DE JUNIO DE 2023

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS, SONORA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA, SITO EN CALLE GALEANA Y ZARAGOZA S/N, COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS, MUNICIPIO DE TRINCHERAS EN EL ESTADO DE SONORA, MEXICO, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACION Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LA ENTREGA FORMAL POR PARTE DEL CONTRATISTA REPECTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS EN EL CONTRATO NO. **001/2023** RELATIVO AL PROYECTO “**SECTORIZACION EN RED DE DISTRIBUCION HIDRAULICA EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS, MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA**” POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A DICHSO SERVICIOS.

LA ENTREGA FORMAL POR PARTE DEL CONTRATISTA **TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIADO.**, REPRESENTADO POR EL **ING. TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIADO** REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, ACOMPAÑADOS POR ESTE ACTO POR LOS C. **ING. JESUS ANGEL MURRIETA OCHOA**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR SUPERVISOR DE OBRA; **LIC. REYES GUADALUPE MARTINEZ CAÑEZ**, CONTRALOR INTERNO Y C. **MARIA DURAN RIOS**, DIRECTORA DE OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA. TODOS ELLOS REPRESENTANTES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, Y QUIENES RECIBEN A SATISFACCION LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: “**SECTORIZACION EN RED DE DISTRIBUCION HIDRAULICA EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS, MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA**”.

ORIGEN DE LOS RECURSOS:	FEDERAL Y MUNICIPAL
PROGRAMA:	PROAGUA
TIPO DE ASIGNACION:	ADJUDICACION DIRECTA
CONTRATISTA/EMPRESA:	TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIADO
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIADO
DOMICILIO FISCAL DEL CONTRATISTA:	AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1105, ISSSTESON, CP. 84160. MAGDALENA DE KINO, SONORA.
IMPORTE DEL CONTRATO (CON IVA):	\$696,519.37 (SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 37/100 M.N.)
CONVENIO MODIFICATORIO:	NO APLICA.
IMPORTE FINAL CONTRATADO:	\$696,519.37 (SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 37/100 M.N.)
PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	06 DE JUNIO DE 2023 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
PERIODO REAL DE EJECUCION:	06 DE JUNIO DE 2023 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
ANTICIPO (MONTO CON IVA):	\$208,955.81 (SON: DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N.)



CONTRATO NUMERO: 001/2023
OBJETO DEL CONTRATO: SECTORIZACION EN RED DE DISTRIBUCION HIDRAULICA EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS, MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
LOCALIDAD: TRINCHERAS, SONORA.
FECHA: 06 DE JUNIO DE 2023

INVERSION APROBADA				
FECHA AUTORIZACION	MONTO TOTAL	APORTACION FEDERAL	APORTACION MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
17-MAR-2023	\$700,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	1200

INVERSION EJERCIDA:

LOS RECURSOS AUTORIZADOS FUERON APLICADOS DE ACUERDO AL SIGUIENTE COMPONENTE:

EJERCICIO DE LOS RECURSOS				
EJERCICIO FISCAL	MONTO TOTAL	APORTACION FEDERAL	APORTACION MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2023	\$696,519.37	\$348,259.69	\$348,259.69	1200

RELACION DE ESTIMACIONES:

EL USO, APLICACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS COMPENDIDOS EN EL CONTRATO MULTICITADO, FUERON APLICADOS DE ACUERDO AL SIGUIENTE DESGLOSE DE PAGOS:

CONCEPTO DE PAGO	FACTURA		IMPORTE SIN RETENCIONES	RETENCIONES	IMPORTE PAGADO
	FECHA	No. DE FACTURA			
ANTICIPO	07/06/2023	314	\$208,955.81	\$0.00	\$208,955.81
ESTIMACION No. 1	20/07/2023	328	\$295,780.81	\$2,572.01	\$298,352.82
ESTIMACION No. 2	26/07/2023	330	\$139,828.29	\$1,215.90	\$141,044.19
ESTIMACION No. 3 (FINIQUITO)	25/09/2023	341	\$49,481.14	\$425.73	\$49,906.86
SUMATORIAS			\$694,046.05	\$4,213.64	\$698,259.69

DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE 116 M DE TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO, CONSTRUCCION DE 11 CAJAS DE VALVULAS DE CONTROL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 14 VALVULAS DE DIFERENTES MEDIDAS, 18 TAPONES HIDRAULICOS DE VARIAS MEDIDAS PARA CIERRE DE CIRCUITO Y ELECTRO NIVEL EN POZO TANQUE Y ADECUACION DE SISTEMA EN CASETA DE SEGURIDAD, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE DISPAROS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA SECTORIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS, MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.



CONTRATO NUMERO: 001/2023
OBJETO DEL CONTRATO: SECTORIZACION EN RED DE DISTRIBUCION
HIDRAULICA EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS,
MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
LOCALIDAD: TRINCHERAS, SONORA.
FECHA: 06 DE JUNIO DE 2023

ENTREGA – RECEPCION

LOS REPRESENTANTES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TRINCHERAS Y DEL CONTRATISTA **TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIADO** DECLARAN QUE UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION QUE SE LLEVO ACABO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA, DE LO ANTERIOR, LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

ESTA ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUEDAN SURGIR EN EL TRANSCURSO DE DOCE MESES RESPECTO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DE ACUERDO AL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA FEDERACION, ESTADO O EL MUNICIPIO POR CONCEPTOS DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. PARA LO CUAL EXHIBIRA LA POLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCION LEGALMENTE AUTORIZADA.

LEIDO EL PRESENTE INSTRUMENTO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR TRIPLICADO DE CONFORMIDAD PARA CONSTANCIA Y VALIDEZ, ANTE LOS TESTIGOS QUE COMPARECEN, EN LA CIUDAD DE TRINCHERAS, SONORA; A LOS 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.

RECIBE

ING. JESUS ANGEL MURRIETA OCHOA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE TRINCHERAS
SONORA

ENTREGA

ING. TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIADO
AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1105, ISSSTESON,
CP. 84160. MAGDALENA DE KINO, SONORA.
R.F.C. LOPT900417EM3

TESTIGOS:

LIC. REYES GUADALUPE MARTINEZ CAÑEZ
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

C. MARIA DURAN RIOS
DIRECTORA DE OOMAPAS DEL
MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA