

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA ADMINISTRACION DIRECTA

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2023, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 177 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SONORA, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LA TERMINACION, ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA PUBLICA: "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS", POR PARTE DE LAS PERSONAS QUE ACONTINUACION SE DETALLAN Y SE DIERON CITA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SALA DE JUNTAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, UBICADO EN CALLE GALEANA Y ZARAGOZA S/N COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

AL ACTO ASISTIERON LA C. MANUELA DUARTE LOPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL ING. JESUS ANGEL MURRIETA OCHOA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y RESIDENTE DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, SONORA. POR LOS BENEFICIARIOS LOS C.C. MARÍA DEL RAYO VELASCO SANDOVAL, LUZ DIVINA REYNA MURRIETA, DENNIS HUMBERTO SARAVIA RAPALO, HILDA LIZETH MATA MONTIJO Y VILMA YESENIA RIVERA REINA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCALES, QUE INTEGRAN ESTA ACTA DE ASAMBLEA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL; ASI COMO TESTIGO EL LIC. REYES GUADALUPE MARTINEZ CAÑEZ EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL Y EL C. JUAN PEDRO MURRIETA BEJARANO, SÍNDICO MUNICIPAL.

DECLARACIONES:

LA OBRA DE LA PRESENTE ACTA FUE REALIZADA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 33, FRACCION II, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

EL H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, DECLARA QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE EL **ACUERDO DE EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)**, NUMERO AD-FAISMUN-03/2023 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2023, POR UN MONTO DE **\$420,492.84**.

EL H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

RELACIÓN DE GASTOS GENERADOS

MANO DE OBRA	\$179,550.00
MATERIALES	\$228,762.84
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$12,180.00

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA ADMINISTRACION DIRECTA

OBTENIENDO UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE **\$420,492.84** (SON: CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO.

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CIMENTACION: EXCAVACION A PALA Y PICO DE TERRENO NATURAL TIPO B DE 40 CM DE ANCHO Y 80 CM DE PROFUNDIDAD; COMPACTACION DEL SUELO CON METODOS MANUALES PARA DAR FIRMEZA; COLOCACION DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F´C=100 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; COLOCACION DE PIEDRAS Y RELLENO DE MORTERO PARA DAR ESTABILIDAD Y SOLIDES; CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE DE 15X20 CM A BASE DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 15-20.

MURO: CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE BLOCK 15X20X40 CM JUNTEADO CON MORTERO CAL-CEMENTO-ARENA; CONSTRUCCION DE CASTILLO AHOGADO A BASE DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 15-15; CONSTRUCCION DE CADENA PARA AMARRE DE CASTILLO DE 15X20 CM A BASE DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 15-20. APLANADO GRUESO Y FINO EN MUROS CON MORTERO CAL-CEMENTO-ARENA DE 1.5 CM DE ESPESOR.

TECHO: CONSTRUCCION DE TECHO A BASE DE POLIN MON-TEN DE 4" Y LAMINA GALVANIZADA RECTANGULAR CALIBRE 26 FIJIADA CON PIJA ESTRUCTURAL; CONSTRUCCION DE PRETEL A BASE DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X10 CM. CONSTRUCCION DE PLAFON DE TABLA ROCA DE 3/8" A BASE DE ESTRUCTURA METALICA, JUNTEADO CON PERFOCINTA, ACABADO REDIMIX EN JUNTAS PARA RECIBIR PINTURA.

BAÑO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA SANITARIA A BASE DE TUBO DE PVC DE 2" Y 4" PARA AREA DE REGADERA, LAVABO Y SANITARIO.

ELECTRICIDAD: SALIDA ELECTRICA PARA APAGADORES, CONTACTOS Y LAMPARAS.

PISO: CONSTRUCCION DE PISO PULIDO DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2.

PUERTAS: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA PARA INTERIOR Y EXTERIOR.

VENTANAS: SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO BLANCO DE 1 1/2" Y VIDRIO NATURAL DE 6 MM CON MOSQUITERO DE 1.20X1.00 M; SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO BLANCO DE 1 1/2" Y VIDRIO PAVIA DE 4 MM CON MOSQUITERO DE 40X40 CM.

PINTURA: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFON.

MISMOS QUE ESTAN ACORDE AL FINIQUITO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS", PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA TERMINADA.

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UNA DURACIÓN DE: 61 DÍAS NATURALES INICIANDO EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2023 Y CONCLUYENDO AL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023.

EL H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, GARANTIZA HASTA POR UN AÑO LAS OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCIÓN QUE SE LLEVÓ ACABO POR LOS FUNCIONARIOS E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, QUE INTERVIENEN EN ESTA ACTA, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTÁ

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA**

TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS HACE ENTREGA DE LA OBRA ANTES DESCRITA.

ENTREGA

EL H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS
REPRESENTADO POR:

PRESIDENTE MUNICIPAL


ENF. MANUELA DUARTE LÓPEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ING. JESUS ANGEL MURRIETA OCHOA
RESIDENTE DE OBRA

EN ESTE MISMO ACTO Y CON EL FIN DE QUE LA OBRA SE PONGA EN FUNCIONAMIENTO A LA BREVEDAD, EL H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS HACE ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA EN MENCIÓN, A LOS BENEFICIARIOS, ASÍ MISMO SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL DE LA OBRA.

RECIBE DE CONFORMIDAD

EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
REPRESENTADO POR:

PRESIDENTA


C. MARÍA DEL RAYO VELASCO SANDOVAL

SECRETARIA


C. LUZ DIVINA REYNA MURRIETA

VOCAL


C. DENNIS HUMBERTO SARAVIA RAPALO

Hilda Mata

Rayito

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA**

VOCAL

Hilda Mata

C. HILDA LIZETH MATA MONTIJO

VOCAL

Yesenia Rivera

C. VILMA YESENIA RIVERA REINA

TESTIGOS:

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y
EVALUACION GUBERNAMENTAL

[Signature]

LIC. REYES GUADALUPE MARTINEZ CAÑEZ

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

C. JUAN PEDRO MURRIETA BEJARANO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN A LAS 13:40 HORAS DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2023, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

[Handwritten mark]

Rayto

D.S.

[Handwritten mark]