

**AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS SONORA**

**EJERCICIO FISCAL 2023**

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FINIQUITO DE OBRA

I.- LUGAR, FECHA Y HORA ( conforme al plazo estipulado en el contrato)  
 FECHA: 2 de diciembre de 2023  
 HORA: 11:00 a. m.

CONTRATO: FAISMUN 04/2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA: 26 TRINCHERAS, SONORA

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES AL CONTRATO  
 CONSTRUCCIÓN DE 51 M2 DE TECHUMBRE A BASE DE POLIEN MONTEN DE 3" Y LAMINA GALVANIZADA RECTANGULAR CAL. 26, CON PLATEÓN INTERIOR DE TABLARCOA

V.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Incluyendo Convenios)  
 FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO  
 INICIO: 02/12/2023  
 TERMINO: 16/12/2023  
 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (el originalmente pactado): 02/12/2023  
 FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN REAL (Incluyendo convenios): 02/12/2023  
 PLAZO REAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Incluyendo convenios): 02/12/2023

OBRA: FAISMUN 04/2023 "REHABILITACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO OCHOCA".

**VI.- RELACION DE ESTIMACIONES DE OBRA DE CONTRATO**

Clave	Concepto	Unidad	Contrato		ESTIMACIONES		TOTAL ESTIMADO		REAL EJECUTADO		A Favor del Contratista		A Favor del Contratista			
			Cantidad	Importe	Estimación 1	Importe	Estimación 2	Importe	Estimación 3	Importe	Estimación 4	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe
P-001	TRAZO Y NIVELACION, INCLUYE: SUMINISTRO DE MADERA PARA NIVELATAS, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	51.00	\$ 874.40	51.00	\$ 874.40	0.00	\$ -	51.00	\$ 874.40	51.00	\$ 874.40	0.00	\$ -	0.00	\$ -
P-002	DEMOLICION TECHUMBRE EXISTENTE, INCLUYE: ACARREO A MANO HASTA BACO DE APLE Y RETIRO DE ESCOMBRO A 3 KM FUERA DE OBRA, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	15.30	\$ 10,142.98	15.30	\$ 10,142.98	0.00	\$ -	15.30	\$ 10,142.98	15.30	\$ 10,142.98	0.00	\$ -	0.00	\$ -
P-003	CONSTRUCCION DE MURO ENRIASE A BASE DE BLOQUE 6", RELLENO DE CONCRETO FC=200 KG/CM <sup>3</sup> REFORZADO CON VARILLA #8 @ 1MT, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	0.00	\$ 646.94	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
P-004	CONSTRUCCION DE PRETEL CON DIMENSION DE 15 CM ESPESOR ANCHO VARIACION DE 40 A 30 CMS. A BASE DE CONCRETO FC=200 KG/CM <sup>3</sup> , INCLUYE: CHIMBRA, CURADO, DESCIMBRA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	19.60	\$ 8,781.90	19.60	\$ 8,781.90	0.00	\$ -	19.60	\$ 8,781.90	19.60	\$ 8,781.90	0.00	\$ -	0.00	\$ -
P-005	APLANADO GRUESO Y FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M <sup>2</sup>	24.40	\$ 8,924.54	24.40	\$ 8,924.54	0.00	\$ -	24.40	\$ 8,924.54	24.40	\$ 8,924.54	0.00	\$ -	0.00	\$ -
P-006	CONSTRUCCION DE PLUFÓN DE TABLARCOA DE 3/8" A BASE DE ESTRUCTURA METALICA, JUNTADO CON PREPECTA DE FIBRA, ACABADO BERNIX PARA RECIBIR PARTURA VINILICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M <sup>2</sup>	46.90	\$ 38,167.97	46.90	\$ 38,167.97	0.00	\$ -	46.90	\$ 38,167.97	46.90	\$ 38,167.97	0.00	\$ -	0.00	\$ -
P-007	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE POLIEN MONTEN 3" COMO SE INDICA EN PLANO Y LAMINA GALVANIZADA RECTANGULAR CAL. 26, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M <sup>2</sup>	51.00	\$ 54,212.49	51.00	\$ 54,212.49	0.00	\$ -	51.00	\$ 54,212.49	51.00	\$ 54,212.49	0.00	\$ -	0.00	\$ -
P-008	SAUDA ELECTRICA PARA LAMPARA DE CENTRO INCLUYE: ROSETA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAUDA	6.00	\$ 6,391.66	6.00	\$ 6,391.66	0.00	\$ -	6.00	\$ 6,391.66	6.00	\$ 6,391.66	0.00	\$ -	0.00	\$ -
P-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE A BASE DE LAMINA GALVANIZADA, CAL. 26	ML	0.00	\$ 468.63	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
P-010	INSTALACION DE LETRERO ALUSIVO A BASE LAMINA USA GALVANIZADA CON INFORMACION EN VINIL INCLUYE: ANCLAVE A MURO A BASE DE TAQUETE Y CHILLULO DE 2".	PZA	1.00	\$ 1,230.00	1.00	\$ 1,230.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,230.00	1.00	\$ 1,230.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
	<b>TOTAL</b>			\$ 128,725.94		\$ 128,725.94		\$ 44,559.63		\$ 128,725.94		\$ 128,725.94		\$ 128,725.94		\$ 128,725.94

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION DEL DOCUMENTO.  
 TRINCHERAS, SONORA. A 16 DE DICIEMBRE DE 2023

POR EL CONTRATISTA

POR LA DEPENDENCIA

VII.- RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO. (EN CASO DE QUE EXISTIERA)

NO HAY SOBRECOSTO

IX.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREN INCURRIDO SE HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA PRESENTA A LA FECHA DE ELABORACION DEL PRESENTE FINIQUITO LA FANZA No. 2883277 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023 EXPEDIDA POR LA ASESORADORA SORTIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

X.- DECLARACION  
 EL CONTRATISTA DECLARA QUE: EXTIENDE EL IMAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO, SALVO LO INDICADO EN ADEJUDOS PENDIENTES DE PAGO AL CONTRATISTA.

OBSERVACIONES  
 DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO O BIEN EL CONTRATISTA NO ACUDA CON LA DEPENDENCIA PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL CONTRATO, LISTA PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE UN PLAZO DE OCHOS DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

ING. JESUS ANGEL MURRIETA OCHOA  
 REPRESENTANTE LEGAL

ING. JESUS ANGEL MURRIETA OCHOA  
 DIRECTOR DE OBRAS

ING. JESUS ANGEL MURRIETA OCHOA  
 SUPERVISOR DE OBRA

ING. TADEO GABRIEL LOPEZ PRECADO  
 REPRESENTANTE LEGAL

ING. TADEO GABRIEL LOPEZ PRECADO  
 REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 TRINCHERAS, SONORA.