

**AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, SONORA
EJERCICIO FISCAL 2024**

DATOS GENERALES
ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA SA DE CV

CONTRATISTA:
ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA SA DE CV
INTERVENIEN POR:
AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, SONORA.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS:
SUPERVISOR DE OBRA:

LUGAR, FECHA Y HORA (conforme al plazo estipulado en el contrato)
01 DE JUNIO DE 2024
FECHA:
FASMIUN No.02/2024
HORA:
11:00 AM

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FINIQUITO DE OBRA

DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:
TRINCHERAS, SONORA
III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES AL CONTRATO

* CONSTRUCCION DE SUBSTACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS *

V.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Incluyendo Convenios)
FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO
FECHA DE INICIO (originalmente pactado): 01/06/2024
FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN REAL (incluyendo convenios): 01/06/2024
PLAZO REAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Incluyendo convenios): 01/06/2024
TERMINO 29/06/2024

CONTRATISTA
C. MIGUEL PARRA ABOYTE
REPRESENTANTE LEGAL
IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO (IVA incluido)
IMPORTE CONTRACTUAL: \$ 289,019.70
IMPORTE REAL DEL CONTRATO (INCLUIE CONVENIOS): \$ 286,705.91
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: \$ 86,705.91

VI.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRA DE CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Contrato		Estimación 1		Estimación 2		Estimación 3		Estimación 4		TOTAL ESTIMADO		REAL EJECUTADO		CREDITOS		
			Cantidad	P.U.	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe
1	Suministro e instalación de Poste PC-CONCRETO 12-750 incluye: Incado y plomeado de poste, manibras, utilización de grua, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución y funcionamiento.	PZA	2.00	\$ 13,833.11	\$ 27,266.22	2.00	\$ 27,266.22	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	2.00	\$ 27,266.22	2.00	\$ 27,266.22	0.00	\$ -	0.00	\$ -
2	Suministro e instalación de estructura PRIM 13.2 KV incluye: Instalación, utilización de grua, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución y funcionamiento.	PZA	1.00	\$ 8,026.54	\$ 8,026.54	1.00	\$ 8,026.54	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 8,026.54	1.00	\$ 8,026.54	0.00	\$ -	0.00	\$ -
3	Suministro e instalación de estructura (2)PRIN 13.2 KV incluye: anclamiento, manibras, utilización de grua, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución y funcionamiento.	PZA	1.00	\$ 8,706.87	\$ 8,706.87	1.00	\$ 8,706.87	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 8,706.87	1.00	\$ 8,706.87	0.00	\$ -	0.00	\$ -
4	Suministro e instalación de Relámpago RD4 incluye: excavación de zanjas, instalación de grua, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución y funcionamiento.	PZA	1.00	\$ 6,425.81	\$ 6,425.81	1.00	\$ 6,425.81	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 6,425.81	1.00	\$ 6,425.81	0.00	\$ -	0.00	\$ -
5	Suministro e instalación de Substación tipo poste 120/240 volts de 37.5 Kva, incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución y funcionamiento.	PZA	1.00	\$ 104,370.34	\$ 104,370.34	1.00	\$ 104,370.34	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 104,370.34	1.00	\$ 104,370.34	0.00	\$ -	0.00	\$ -
6	Suministro e instalación de Transformador tipo poste 13200VT/6300/120/240 volts de 37.5 Kva, incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución y funcionamiento.	PZA	1.00	\$ 65,678.21	\$ 65,678.21	1.00	\$ 65,678.21	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 65,678.21	1.00	\$ 65,678.21	0.00	\$ -	0.00	\$ -
7	Suministro e instalación de Conductor ACSR 1/0 Healdy y Fase incluye: abastamiento, manibras, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución y funcionamiento.	MT	120.00	\$ 79.36	\$ 9,523.20	120.00	\$ 9,523.20	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	120.00	\$ 9,523.20	120.00	\$ 9,523.20	0.00	\$ -	0.00	\$ -
8.00	Suministro e instalación de Sistema de Tierra incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución y funcionamiento.	PZA	5.00	\$ 26,331.90	\$ 26,331.90	5.00	\$ 26,331.90	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	5.00	\$ 26,331.90	5.00	\$ 26,331.90	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.00	Verificación de instalación eléctrica incluye: todo lo necesario para la correcta ejecución y funcionamiento.	PZA	0.50	\$ 32,690.61	\$ 16,345.31	0.50	\$ 16,345.31	0.50	\$ 16,345.31	\$ -	\$ -	1.00	\$ 32,690.61	1.00	\$ 32,690.61	0.00	\$ -	0.00	\$ -
			TOTAL:		\$ 272,674.40	\$ 272,674.40	\$ 46,345.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 286,018.70	\$ 286,018.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

VII.- RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO. (EN CASO DE QUE EXISTIERA)

VIII.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTÍA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREN INCURRIDO
SE HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA PRESENTA A LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL PRESENTE FINIQUITO LA FINANZA NO. 2926882 Y 2926874 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2024 EXPEDIDA POR LA ASEGURADORA SOHIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. PARA GARANTIZAR INVIOSION DE ANTICIPO Y LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

X.- DECLARACION
EL CONTRATISTA DECLARA QUE: EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO, SALVO LO INDICADO EN ADUDDOS PENDIENTES DE PAGO AL CONTRATISTA.

OBSERVACIONES
DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO O BIEN EL CONTRATISTA NO ACUDA CON LA DEPENDENCIA PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL CONTRATO, ESTA PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES CONTANDOS A PARTIR DE SU EMISION.

POR LA DEPENDENCIA
POR EL CONTRATISTA
LUGAR Y FECHA DE ELABORACION DEL DOCUMENTO.
TRINCHERAS, SONORA. A 26 DE JUNIO DE 2024

Miguel Parra Aboyte
C. MIGUEL PARRA ABOYTE
REPRESENTANTE LEGAL

Jesús Ángel Murrrieta Ochoa
ING. JESUS ANGEL MURRIETA OCHOA
DIRECTOR DE OBRAS
ING. JESUS ANGEL MURRIETA OCHOA
SUPERVISOR DE OBRA



**DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS
TRINCHERAS, SONORA.**