

**AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, SONORA
EJERCICIO FISCAL 2024**

DATOS GENERALES
ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA SA DE CV
CONTRATISTA: _____
II.- INTERVIENEN POR:
AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, SONORA.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: _____
SUPERVISOR DE OBRA: _____
CONTRATISTA
C. MIGUEL PARRA ABOYTE
REPRESENTANTE LEGAL:

LUGAR, FECHA Y HORA (conforme al plazo estipulado en el contrato)
01 DE JUNIO DE 2024
11:00 AM
CONTRATO: FASHMUN No.03/2024
FECHA: _____
HORA: _____

DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA: TRINCHERAS, SONORA.
III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES AL CONTRATO
"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AV. BAJA CALIFORNIA Y AV. AGUSTIN DE ITURBIDE EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS."

V.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Incluyendo Convenios)
FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO
INICIO 10/06/2024
TERMINO 09/07/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (el originalmente pactado):
FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN REAL (Incluyendo convenios): 10/06/2024 09/07/2024
PLAZO REAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Incluyendo convenios): 10/06/2024 09/07/2024

VI.- RELACION DE ESTIMACIONES DE OBRA DE CONTRATO

Código	Concepto	Unidad	Contrato		Estimación 1		Estimación 2		Estimación 3		Estimación 4		TOTAL ESTIMADO		REAL EJECUTADO		A Favor del Contratista		CREDITOS			
			Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe
1	Suministro e instalación de Poste RC CONCRETO 9-100 incluye: mano de obra, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución y funcionamiento.	PZA	3.00	\$ 18,485.00	3.00	\$ 55,455.00	0.00	\$ -	-	-	-	-	3.00	\$ 55,455.00	3.00	\$ 55,455.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
2	Suministro e instalación de Línea Secundaria Conductor (2-1) 1/0 incluye: aislamiento, mantobras, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución y funcionamiento.	MTS	144.00	\$ 246.35	144.00	\$ 35,474.40	0.00	\$ -	-	-	-	-	144.00	\$ 35,474.40	144.00	\$ 35,474.40	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
3	Suministro e instalación de fleamada ISA incluye: excavación de traza en terreno normal, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución y funcionamiento.	PZA	2.00	\$ 5,216.00	2.00	\$ 10,452.00	0.00	\$ -	-	-	-	-	2.00	\$ 10,452.00	2.00	\$ 10,452.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
4	Suministro e instalación de Transformador tipo poste 13200V/760V/120/740 volts de 15 kva, incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución y funcionamiento.	PZA	1.00	\$ 77,372.00	1.00	\$ 77,372.00	0.00	\$ -	-	-	-	-	1.00	\$ 77,372.00	1.00	\$ 77,372.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
5	Suministro e instalación de CCT Cortacircuitos y Abarbarrados, incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución y funcionamiento.	PZA	1.00	\$ 16,528.00	1.00	\$ 16,528.00	0.00	\$ -	-	-	-	-	1.00	\$ 16,528.00	1.00	\$ 16,528.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
6	Suministro e instalación de Sistema de Tierra incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución y funcionamiento.	PZA	5.00	\$ 5,266.00	5.00	\$ 26,330.00	0.00	\$ -	-	-	-	-	5.00	\$ 26,330.00	5.00	\$ 26,330.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
				\$ -		\$ -	0.00	\$ -	-	-	-	-	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
				TOTAL:		\$ 221,611.40		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 221,611.40		\$ 221,611.40		\$ -		\$ -		\$ -

VII.- RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO, (EN CASO DE QUE EXISTIERA)
NO HAY SOBRECOSTO
IX.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTÍA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREN INCURRIDO
SE HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA PRESENTA A LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL PRESENTE FINQUITO LA FIANZA NO. 2930887 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2024 EXPEDIDA POR LA ASEGURADORA SORIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. PARA GARANTIZAR CUMPLIMIENTO Y LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

X.- DECLARACION
EL CONTRATISTA DECLARA QUE: EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINQUITO QUE EN DERECHO PROCEDERA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO, SALVO LO INDICADO EN ADEUDOS PENDIENTES DE PAGO AL CONTRATISTA.

POR LA DEPENDENCIA
ING. JESUS ANGEL MURRIETA OCHOA
DIRECTOR DE OBRAS
POR EL CONTRATISTA
ING. MIGUEL PARRA ABOYTE
REPRESENTANTE LEGAL

Y OBSERVACIONES
DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINQUITO O BIEN EL CONTRATISTA NO ACUDA CON LA DEPENDENCIA PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL CONTRATO, ESTA PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.



**DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
TRINCHERAS, SONORA.**

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION DEL DOCUMENTO.
TRINCHERAS, SONORA. A 08 DE JULIO DE 2024