

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA ADMINISTRACION DIRECTA

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 177 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SONORA, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LA TERMINACION, ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA PUBLICA: "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS", POR PARTE DE LAS PERSONAS QUE ACONTINUACION SE DETALLAN Y SE DIERON CITA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SALA DE JUNTAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, UBICADO EN CALLE GALEANA Y ZARAGOZA S/N COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

AL ACTO ASISTIERON LA C. MANUELA DUARTE LOPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL ING. JESUS ANGEL MURRIETA OCHOA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y RESIDENTE DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, SONORA. POR LOS BENEFICIARIOS LOS C.C. LUZ DEL CARMEN GRIJALVA CAÑEZ, GLORIA YOLANDA REYNA MURRIETA, BERNARDO BEJARANO GAMEZ, BARTOLO OCHOA YESCAS Y YANETH OCHOA RUIZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCALES, QUE INTEGRAN ESTA ACTA DE ASAMBLEA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL; ASI COMO TESTIGO EL LIC. REYES GUADALUPE MARTINEZ CAÑEZ EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL Y EL C. JUAN PEDRO MURRIETA BEJARANO, SÍNDICO MUNICIPAL.

### DECLARACIONES:

LA OBRA DE LA PRESENTE ACTA FUE REALIZADA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 33, FRACCION II, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

EL H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, DECLARA QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE EL **ACUERDO DE EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)**, NUMERO AD-FAISMUN-01/2024 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2024, POR UN MONTO DE **\$656,819.18**.

EL H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

### RELACIÓN DE GASTOS GENERADOS

MANO DE OBRA	\$272,750.00
MATERIALES	\$367,365.18
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$16,704.00

B.B.G

6

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA ADMINISTRACION DIRECTA

OBTENIENDO UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE **\$656,819.18** (SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 18/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO.

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CIMENTACION: EXCAVACION A PALA Y PICO DE TERRENO NATURAL TIPO B DE 40 CM DE ANCHO Y 80 CM DE PROFUNDIDAD; COMPACTACION DEL SUELO CON METODOS MANUALES PARA DAR FIRMEZA; COLOCACION DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR; CONSTRUCCION DE ARMADURA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA NO. 3 LONG. Y 20 CM TRANS. DE 15 CM DE ESPESOR; CONSTRUCCION DE MURO NIVELANTE A BASE DE BLOCK 15X20X40 CM A DOS HILADAS, RELLENO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2. CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE DE 15X20 CM A BASE DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 15-20.

MURO: CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE BLOCK 15X20X40 CM JUNTEADO CON MORTERO CAL-CEMENTO-ARENA; CONSTRUCCION DE CASTILLO AHOGADO A BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 15-15; CONSTRUCCION DE CADENA PARA AMARRE DE CASTILLO DE 15X20 CM A BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 15-20. APLANADO GRUESO Y FINO EN MUROS CON MORTERO CAL-CEMENTO-ARENA DE 1.5 CM DE ESPESOR.

TECHO: CONSTRUCCION DE TECHO A BASE DE POLIN MON-TEN DE 4" Y LAMINA GALVANIZADA RECTANGULAR CALIBRE 26 FIJIADA CON PIJA ESTRUCTURAL; CONSTRUCCION DE PRETEL A BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 15X10 CM. CONSTRUCCION DE PLAFON DE TABLA ROCA DE 3/8" A BASE DE ESTRUCTURA METALICA, JUNTEADO CON PERFOCINTA, ACABADO REDIMIX EN JUNTAS PARA RECIBIR PINTURA.

BAÑO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA SANITARIA A BASE DE TUBO DE PVC DE 2" Y 4" PARA AREA DE REGADERA, LAVABO Y SANITARIO; SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA HIDRAULICA EN BAÑO A BASE DE TUBO DE CPVC DE 1/2 PLG EN AREA DE REGADERA, LAVABO Y SANITARIO; SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA TANQUE LUCAS BLANCO O SIMILAR EN BAÑO; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO PEDESTAL LUCAS BLANCO O SIMILAR EN BAÑO.

ELECTRICIDAD: SALIDA ELECTRICA PARA APAGADORES, CONTACTOS Y LAMPARAS.

PISO: CONSTRUCCION DE PISO PULIDO DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2.

PUERTAS: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA PARA INTERIOR Y EXTERIOR.

VENTANAS: SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO BLANCO DE 1 1/2" Y VIDRIO NATURAL DE 6 MM CON MOSQUITERO DE 1.20X1.00 M; SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO BLANCO DE 1 1/2" Y VIDRIO PAVIA DE 4 MM CON MOSQUITERO DE 40X40 CM.

PINTURA: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFON.

MISMOS QUE ESTAN ACORDE AL FINIQUITO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS", PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA TERMINADA.

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UNA DURACIÓN DE: 48 DÍAS NATURALES INICIANDO EL DÍA 29 DE JULIO DE 2024 Y CONCLUYENDO AL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

B.B.G



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA  
ADMINISTRACION DIRECTA**

EL H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, GARANTIZA HASTA POR UN AÑO LAS OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCIÓN QUE SE LLEVÓ ACABO POR LOS FUNCIONARIOS E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, QUE INTERVIENEN EN ESTA ACTA, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTÁ TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS HACE ENTREGA DE LA OBRA ANTES DESCRITA.

**ENTREGA**

EL H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS  
REPRESENTADO POR:

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

  
ENF. MANUELA DUARTE LOPEZ

  
ING. JESUS ANGEL MURRIETA OCHOA  
RESIDENTE DE OBRA

EN ESTE MISMO ACTO Y CON EL FIN DE QUE LA OBRA SE PONGA EN FUNCIONAMIENTO A LA BREVEDAD, EL H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS HACE ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA EN MENCIÓN, A LOS BENEFICIARIOS, ASÍ MISMO SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL DE LA OBRA.

**RECIBE DE CONFORMIDAD**

EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  
REPRESENTADO POR:

PRESIDENTA

SECRETARIA

  
C. LUZ DEL CARMEN GRIJALVA CAÑEZ

  
C. GLORIA YOLANDA REYNAMURRIETA

B.B.G

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA  
ADMINISTRACION DIRECTA**

VOCAL

*Bernardo Bejarano Gamez*

C. BERNARDO BEJARANO GAMEZ

VOCAL

*Bartolo Ochoa*

C. BARTOLO OCHOA YESCAS

VOCAL

*Yaneth Ochoa Ruiz*

C. YANETH OCHOA RUIZ

**TESTIGOS:**

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y  
EVALUACION GUBERNAMENTAL

*[Signature]*

LIC. REYES GUADALUPE MARTINEZ CAÑEZ

SINDICO MUNICIPAL

*[Signature]*

C. JUAN PEDRO MURRIETA BEJARANO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN A LAS 13:25 HORAS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

*6*

*[Signature]*

*[Signature]*

4

*[Signature]*