

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA ADMINISTRACION DIRECTA

SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2024, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 177 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SONORA, SE FORMULA LA PRESENTA ACTA PARA HACER CONSTAR LA TERMINACION, ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA PUBLICA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 3 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS", POR PARTE DE LAS PERSONAS QUE ACONTINUACION SE DETALLAN Y SE DIERON CITA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SALA DE JUNTAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, UBICADO EN CALLE GALEANA Y ZARAGOZA S/N COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

AL ACTO ASISTIERON EL PROF. RAFAEL MURRIETA MATA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. JUAN PEDRO MURRIETA BEJARANO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y RESIDENTE DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, SONORA. POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS LOS CC. SORINA MURRIETA BEJARANO, REYNA BEJARANO RODRÍGUEZ, MARBELLA ANGELINE RAZO MURRIETA, ABIGAIL BASILISA CORTES GARCÍA Y JOSÉ GUADALUPE BEJARANO RODRÍGUEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCALES, QUE INTEGRAN ESTA ACTA DE ASAMBLEA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL; ASI COMO TESTIGO LA LIC. GAUDALUPE SARAHÍ SANCHEZ MURRIETA EN CARÁCTER DE TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL Y LA PROFRA. SOCORRO IBETH OCHOA RUIZ, SÍNDICO MUNICIPAL.

### DECLARACIONES:

LA OBRA DE LA PRESENTE ACTA FUE REALIZADA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 33, FRACCION II, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

EL H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, DECLARA QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE EL **ACUERDO DE EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)**, NUMERO AD-FAISMUN-03/2024 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024, POR UN MONTO DE **\$317,895.91**.

EL H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

### RELACIÓN DE GASTOS GENERADOS

MANO DE OBRA	\$133,550.00
MATERIALES	\$170,425.91
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 13,920.00

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA ADMINISTRACION DIRECTA

OBTENIENDO UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE **\$317,895.91** (SON: TRECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 91/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO.

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CIMENTACION: EXCAVACIÓN A PALA Y PICO DE 15.0 M3 TERRENO NATURAL TIPO B DE 40 CM DE ANCHO Y 80 CM DE PROFUNDIDAD PARA CIMENTACIÓN. COMPACTACIÓN DE 48.0 ML DEL SUELO

CON MÉTODOS MANUALES PARA DAR FIRMEZA. COLOCACIÓN DE 48.0 ML DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. CONSTRUCCIÓN DE 48.0 ML DE ARMADURA DE CONCRETO FC 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA NO. 3 LONG. Y 20 CM TRANS. DE 15 CM DE ESPESOR. CONSTRUCCIÓN DE 48.0 ML DE MURO NIVELANTE A BASE DE BLOCK 15X20X40 CM A DOS HILADAS, RELLENO DE CONCRETO FC 200 KG/CM2. CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE 48.0 ML DE DESPLANTE DE 15X20 CM A BASE DE CONCRETO FC 200 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 15-20.

MURO: CONSTRUCCIÓN DE 120 M2 DE MURO A BASE DE BLOCK 15X20X40 CM JUNTEADO CON MORTERO CAL, CEMENTO, ARENA. CONSTRUCCIÓN DE 24 ML DE CASTILLO AHOGADO A BASE DE CONCRETO FC 150 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 15-15. CONSTRUCCIÓN DE 48.0 ML CADENA PARA AMARRE DE CASTILLO DE 15X20 CM A BASE DE CONCRETO FC 150 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 15 20. APLANADO DE 264 M2 DE GRUESO Y FINO EN MUROS CON MORTERO CAL, CEMENTO, ARENA DE 1.5 CM DE ESPESOR.

TECHO: CONSTRUCCIÓN DE 48.0 M2 TECHO A BASE DE POLÍN MONTEN DE 4 Y LÁMINA GALVANIZADA RECTANGULAR CALIBRE 26 PIJIADA CON PIJA ESTRUCTURAL. CONSTRUCCIÓN DE 36.0 ML DE PRETIL A BASE DE CONCRETO FC 150 KG/CM2 DE 15X10 CM. CONSTRUCCIÓN DE 48.0 M2 DE PLAFÓN DE TABLA ROCA DE 3/8 A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA, JUNTEADO CON PERFACINTA, ACABADO REDIMIX EN JUNTAS PARA RECIBIR PINTURA.

ELECTRICIDAD: SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE 9 SALIDAS ELÉCTRICAS PARA APAGADORES, CONTACTOS Y LÁMPARAS.

PISO: CONSTRUCCIÓN DE 48.0 M2 PISO PULIDO DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO FC 200 KG/CM2.

PUERTAS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 PUERTAS PREFABRICADA PARA EXTERIOR.

VENTANAS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 VENTANAS CORREDIZA EN ALUMINIO BLANCO DE 1 1/2 Y VIDRIO NATURAL DE 6 MM CON MOSQUITERO DE 1.20X1.00 M.

PINTURA: SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN 312.0 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFÓN.

MISMOS QUE ESTÁN ACORDE AL FINIQUITO DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 3 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS", PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA TERMINADA.

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UNA DURACIÓN DE: 40 DÍAS NATURALES INICIANDO EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y CONCLUYENDO AL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2024.

EL H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, GARANTIZA HASTA POR UN AÑO LAS OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA  
ADMINISTRACION DIRECTA**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCIÓN QUE SE LLEVÓ ACABO POR LOS FUNCIONARIOS E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, QUE INTERVIENEN EN ESTA ACTA, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTÁ TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS HACE ENTREGA DE LA OBRA ANTES DESCRITA.


**ENTREGA**

EL H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS  
REPRESENTADO POR:

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
PROF. RAFAEL MURRIETA MATA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

  
C. JUAN PEDRO MURRIETA  
BEJARANO  
RESIDENTE DE OBRA

EN ESTE MISMO ACTO Y CON EL FIN DE QUE LA OBRA SE PONGA EN FUNCIONAMIENTO A LA BREVEDAD, EL H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS HACE ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA EN MENCIÓN, A LOS BENEFICIARIOS, ASÍ MISMO SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL DE LA OBRA.

*Sorina Marbella*  
*Albino R*  
*Jese Grc*

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA  
ADMINISTRACION DIRECTA**

**RECIBE DE CONFORMIDAD**  
EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  
REPRESENTADO POR:

PRESIDENTA

*Sorina Murrieta B*  
C. SORINA MURRIETA BEJARANO

SECRETARIA

*Reyna Bejarano*  
C. REYNA BEJARANO RODRÍGUEZ

VOCAL

*Marbella Angeline Razo M*  
C. MARBELLA ANGELINE RAZO MURRIETA

VOCAL

*Abigail*  
C. ABIGAIL BASILISA CORTES GARCÍA

VOCAL

*Jose BRC*  
C. JOSÉ GUADALUPE BEJARANO RODRÍGUEZ

**TESTIGOS:**

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y  
EVALUACION GUBERNAMENTAL

*Sarahi Sanchez*  
LIC. GUADALUPE SARAHI SANCHEZ  
MURRIETA

SINDICO MUNICIPAL

*Socorro Ibeth Ochoa Ruiz*  
PROFRA. SOCORRO IBETH OCHOA RUIZ

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN A LAS 13:05 HORAS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2024, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.