

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA ADMINISTRACION DIRECTA

SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2024, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 177 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SONORA, SE FORMULA LA PRESENTA ACTA PARA HACER CONSTAR LA TERMINACION, ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA PUBLICA: "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERA", POR PARTE DE LAS PERSONAS QUE ACONTINUACION SE DETALLAN Y SE DIERON CITA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SALA DE JUNTAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, UBICADO EN CALLE GALEANA Y ZARAGOZA S/N COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

AL ACTO ASISTIERON EL PROF. RAFAEL MURRIETA MATA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. JUAN PEDRO MURRIETA BEJARANO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y RESIDENTE DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, SONORA. POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS LOS CC. SORINA MURRIETA BEJARANO, REYNA BEJARANO RODRÍGUEZ, MARBELLA ANGELINE RAZO MURRIETA, ABIGAIL BASILISA CORTES GARCÍA Y JOSÉ GUADALUPE BEJARANO RODRÍGUEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCALES, QUE INTEGRAN ESTA ACTA DE ASAMBLEA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL; ASI COMO TESTIGO LA LIC. GAUDALUPE SARAHI SANCHEZ MURRIETA EN CARÁCTER DE TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL Y LA PROFRA. SOCORRO IBETH OCHOA RUIZ, SÍNDICO MUNICIPAL.

DECLARACIONES:

LA OBRA DE LA PRESENTE ACTA FUE REALIZADA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 33, FRACCION II, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

EL H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, DECLARA QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE EL **ACUERDO DE EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)**, NUMERO AD-FAISMUN-05/2024 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, POR UN MONTO DE **\$169,154.93**.

EL H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

RELACIÓN DE GASTOS GENERADOS

MANO DE OBRA	\$ 70,050.00
MATERIALES	\$ 93,072.93
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 6,032.00

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA ADMINISTRACION DIRECTA

OBTENIENDO UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE **\$169,154.93** (SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO.

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CIMENTACION: EXCAVACIÓN A PALA Y PICO DE TERRENO NATURAL DE 7.64 M³ TIPO B DE 40 CM DE ANCHO Y 80 CM DE PROFUNDIDAD PARA CIMENTACIÓN. COMPACTACIÓN 24.0 ML DEL SUELO CON MÉTODOS MANUALES PARA DAR FIRMEZA. COLOCACIÓN DE 24.0 ML DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC 100 KG/CM² DE 5 CM DE ESPESOR. CONSTRUCCIÓN 24.0 M DE ARMADURA DE CONCRETO FC 200 KG/CM² REFORZADA CON ARMEX PARA ZAPATA DE 15 CM DE ESPESOR. CONSTRUCCIÓN 24.0 ML DE MURO NIVELANTE A BASE DE BLOCK 15X20X40 CM A DOS HILADAS, RELLENO DE CONCRETO FC 200 KG/CM². CONSTRUCCIÓN 24.0 ML DE CADENA DE DESPLANTE DE 15X20 CM A BASE DE CONCRETO FC 200 KG/CM² REFORZADO CON ARMEX 15-20.

MURO: CONSTRUCCIÓN DE 60.0 M² DE MURO A BASE DE BLOCK 15X20X40 CM JUNTEADO CON MORTERO CAL, CEMENTO, ARENA. CONSTRUCCIÓN DE 12.0 ML DE CASTILLO AHOGADO A BASE DE CONCRETO FC 150 KG/CM² REFORZADO CON ARMEX 15-15. CONSTRUCCIÓN DE 24.0 ML DE CADENA PARA AMARRE DE CASTILLO DE 15X20 CM A BASE DE CONCRETO FC 150 KG/CM² REFORZADO CON ARMEX 15-20. APLANADO 134.0 M² GRUESO Y FINO EN MUROS CON MORTERO CAL, CEMENTO, ARENA DE 1.5 CM DE ESPESOR.

TECHO: CONSTRUCCIÓN DE 24.0 M² DE TECHO A BASE DE POLÍN MONTEN DE 4 Y LÁMINA GALVANIZADA RECTANGULAR CALIBRE 26 PIJADA CON PIJA ESTRUCTURAL. CONSTRUCCIÓN DE 14.0 ML DE PRETIL A BASE DE CONCRETO FC 150 KG/CM² DE 15X10 CM. CONSTRUCCIÓN DE 24.0 M² DE PLAFÓN DE TABLA ROCA DE 3/8 A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA, JUNTEADO CON PERFACINTA, ACABADO REDIMIX EN JUNTAS PARA RECIBIR PINTURA.

BAÑO: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SALIDAS DE TUBERÍA SANITARIA EN BAÑO A BASE DE TUBO DE PVC DE 2 Y 4 PARA ÁREA DE REGADERA, LAVABO Y SANITARIO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SALIDAS DE TUBERÍA HIDRÁULICA EN BAÑO A BASE DE TUBO DE CPVC DE 1/2 EN ÁREA DE REGADERA, LAVABO Y SANITARIO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAZA TANQUE LUCAS BLANCO O SIMILAR EN BAÑO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO PEDESTAL LUCAS BLANCO O SIMILAR EN BAÑO.

ELECTRICIDAD: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 SALIDAS ELÉCTRICAS PARA APAGADORES, CONTACTOS Y LÁMPARAS.

PISO: CONSTRUCCIÓN DE 24.0 M² DE PISO PULIDO DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO FC 200 KG/CM².

PUERTAS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PREFABRICADA PARA EXTERIOR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PREFABRICADA PARA INTERIOR.

VENTANAS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO BLANCO DE 1 1/2 Y VIDRIO NATURAL DE 6 MM CON MOSQUITERO DE 1.20X1.00 M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO BLANCO DE 1 1/2 Y VIDRIO PAVÍA DE 4 MM CON MOSQUITERO DE 40X40 CM

PINTURA: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 158.0 M² DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFÓN.

MISMOS QUE ESTÁN ACORDE AL FINIQUITO DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERA", PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA TERMINADA.

Jose Gde
Arbela R
Soruna Marbella

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA ADMINISTRACION DIRECTA

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UNA DURACIÓN DE: 28 DÍAS NATURALES INICIANDO EL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 Y CONCLUYENDO AL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2024.

EL H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, GARANTIZA HASTA POR UN AÑO LAS OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCIÓN QUE SE LLEVÓ ACABO POR LOS FUNCIONARIOS E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, QUE INTERVIENEN EN ESTA ACTA, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTÁ TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS HACE ENTREGA DE LA OBRA ANTES DESCRITA.


ENTREGA

EL H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS
REPRESENTADO POR:

PRESIDENTE MUNICIPAL


PROF. RAFAEL MURRIETA MATA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


C. JUAN PEDRO MURRIETA
BEJARANO
RESIDENTE DE OBRA

EN ESTE MISMO ACTO Y CON EL FIN DE QUE LA OBRA SE PONGA EN FUNCIONAMIENTO A LA BREVEDAD, EL H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS HACE ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA EN MENCIÓN, A LOS BENEFICIARIOS, ASÍ MISMO SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL DE LA OBRA.

Sorvia Marbella
Aurelio R
Jose GPe
8

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA**

RECIBE DE CONFORMIDAD
EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
REPRESENTADO POR:

PRESIDENTA

Sorina Murrieta B
C. SORINA MURRIETA BEJARANO

SECRETARIA

Reyna Bejarano
C. REYNA BEJARANO RODRÍGUEZ

VOCAL

Marbella Angeline Razo M
C. MARBELLA ANGELINE RAZO MURRIETA

VOCAL

Abigail
C. ABIGAIL BASILISA CORTES GARCÍA

VOCAL

Jose Gle
C. JOSÉ GUADALUPE BEJARANO RODRÍGUEZ

TESTIGOS:

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y
EVALUACION GUBERNAMENTAL

Sarahi
LIC. GUADALUPE SARAHÍ SANCHEZ
MURRIETA

SINDICO MUNICIPAL

Socorro
PROFRA. SOCORRO IBETH OCHOA RUIZ

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN A LAS 12:45 HORAS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2024, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.