

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Clave y nombre de la partida: 6000 OBRAS PÚBLICAS
 Dependencia: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

No. De Obra	Nombre y Ubicación de la(s) Obra(s).	IMPORTE		AVANCE		METAS REALES			Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución	
		Presupuesto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	%Físico	%Financ.	Físicas			Población
						Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES											
61301-01	Rehabilitación de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	1	Obra	1200	Habitantes	CECOP	DIRECTA
61301-05	Automatización de Pila y Sistema de Cloración en Pozo de Agua Potable "La Mesa" en la Localidad de Trincheras.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	1	Obra	1200	Habitantes	FAISM	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA
61301-06	Sectorización en Red de Distribución Hidráulica en la Localidad de Trincheras.	215,741.00	0.00	180,231.93	35,509.07	7	Viviendas	80	Habitantes	FAISM	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA
	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTRILLADO EN CALLE GALERANA Y ARROYO DE ABOJO EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS.	585,741.00	0.00	180,231.93	405,509.07						
	SUB-TOTAL										
61311-03	Infraestructura Para Generación y Transmisión de Energía Eléctrica	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	303	ML	45	Habitantes	CECOP	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA
61311-04	Ampliación de Red Eléctrica, 303M LPA 1F-2H y subestación (1) de 25 (1) de 15 KVA 13200Y77620/130240 V. en Sección Ferrocarril en la Localidad de Trincheras.	47,266.00	0.00	0.00	47,266.00	65	ML	12	Habitantes	CECOP	DIRECTA
	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SONORA ENTRE CORONA Y 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS.	637,266.00	0.00	0.00	637,266.00						
	SUB-TOTAL										
614 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN											
61401-01	Construcción	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	300	ML	80	Habitantes	CECOP	DIRECTA
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "I" 15x20x40 cm en Callejón Norte en la Localidad de Trincheras.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00						
	SUB-TOTAL										
615 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN											
61501-01	Reconstrucción	260,000.00	0.00	260,454.20	-454.20	51	KM	365	Habitantes	FAISM	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA
	REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL DE 16 km en tramo Trincheras-El Ocuca y 35 km en tramo Trincheras-Los Fresnos.	260,000.00	0.00	260,454.20	-454.20						
	SUB-TOTAL										
621 EDIFICACIÓN HABITACIONAL											
62101-01	Remodelación y Mejoramiento	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	15	Viviendas	40	Habitantes	FAISM	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA
62101-02	Construcción y/o Rehabilitación de Techo Firme en varios sectores de la localidad de Trincheras.	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	15	Viviendas	37	Habitantes	FAISM	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA
62101-03	Construcción y/o Rehabilitación de Muro Firme en varios sectores de la localidad de Trincheras.	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	15	Viviendas	42	Habitantes	FAISM	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA
62101-04	Construcción y/o Rehabilitación de Muro Firme en varios sectores de la localidad de El Ocuca.	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	15	Viviendas	39	Habitantes	FAISM	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA
62101-05	Construcción de Piso Firme en varios sectores de la localidad de Trincheras.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	8	Viviendas	22	Habitantes	FAISM	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA
62101-06	Construcción de Piso Firme en varios sectores de la localidad de El Ocuca.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	8	Viviendas	20	Habitantes	FAISM	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA
	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIOS SECTORES DE LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS.	2,240,000.00	0.00	0.00	2,240,000.00						
	SUB-TOTAL										
622 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL											
62201-01	Construcción	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	1	Obra	800	Habitantes	CECOP	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA
	REHABILITACIÓN DE TECHO DE SALA DE CATEQUISAS EN IGLESIA CATÓLICA DE LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00						
	SUB-TOTAL										
	TOTALES	4,023,007.00	0.00	440,686.13	3,582,320.87						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Manuela Duarte Lopez
C. MANUELA DUARTE LOPEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

MVZ. CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
TRINCHERAS, SONORA

C. JESUS ANGEL MURRIETA PECHON DE
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA PUBLICAS
TRINCHERAS, SONORA.



MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA (S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61301-01	Automatización de Pila y Sistema de Cloración en Pozo de Agua Potable "La Mesa" en la Localidad de Trincheras.	TRINCHERAS	No Iniciada
61301-05	Sectorización en Red de Distribución Hidráulica en la Localidad de Trincheras.	TRINCHERAS	No Iniciada
61301-06	Rehabilitación de Red de Alcantarillado en Calle Galeana y Arroyo de Abajo en la Localidad de Trincheras.	TRINCHERAS	Obra con avance del 84% financiero y el 60% en Físico y que se termina en el próximo trimestre del ejercicio 2023
61311-03	Ampliación de Red Eléctrica, 303M LPA 1F-2H y subestación (1) de 25 (1) de 15 KYA 13200Y7620120240 V. en Sección Ferrocarril en la Localidad de Trincheras.	TRINCHERAS	No Iniciada
61311-04	Ampliación de Red Eléctrica en Calle Sonora entre Corona y 5 de Mayo en la Localidad de Trincheras.	TRINCHERAS	No Iniciada
61401-01	Construcción de Guarnición Tipo "J" 15x20x40 cm en Callejón Norte en la Localidad de Trincheras.	TRINCHERAS	No Iniciada
61501-01	Rehabilitación de Camino Vecinal de 16 km en Tramo Trincheras-El Ocuca y 35 km en Tramo Trincheras-Los Fresnos.	TRINCHERAS	Obra terminada al 100%
62101-01	Construcción y/o Rehabilitación de Techo Firme en varios sectores de la localidad de Trincheras.	TRINCHERAS	No Iniciada
62101-02	Construcción y/o Rehabilitación de Techo Firme en varios sectores de la localidad de El Ocuca.	EL OCUCA	No Iniciada
62101-03	Construcción y/o Rehabilitación de Muro Firme en varios sectores de la localidad de Trincheras.	TRINCHERAS	No Iniciada
62101-04	Construcción y/o Rehabilitación de Muro Firme en varios sectores de la localidad de El Ocuca.	EL OCUCA	No Iniciada
62101-05	Construcción de Piso Firme en varios sectores de la localidad de Trincheras.	TRINCHERAS	No Iniciada
62101-06	Construcción de Piso Firme en varios sectores de la localidad de El Ocuca.	EL OCUCA	No Iniciada
62201-01	Rehabilitación de Techo de Sala de Catequesis en Iglesia Católica de la Localidad de Trincheras.	TRINCHERAS	No Iniciada


MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS REMANENTES DEL 2022
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023


Clave y nombre de la partida: 6000 OBRAS PÚBLICAS
 Dependencia: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

No. De Obra	Nombre y Ubicación de la(s) Obra(s)	IMPORTE			AVANCE		METAS REALES			Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución	
		Presupuesto	Presupuesto Modificado	Por Devengar	%Físico	%Financ.	Físicas	Personas	U. Medida			U. Medida
	614 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN											
	61416 Consejo Estatal de Concertación Para la Obra Pública											
61416-01	Ampliación de Red Eléctrica (Salones Culturales) Cametlera Santa Ana-Altar, con Entronque a Trincheras, Sonora.	330,634.00	-165,876.52	-90,299.54	100%	100%	6	Postes	900	Personas	CECOP	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA
	SUB-TOTAL	330,634.00	-165,876.52	-90,299.54								
	TOTALES	330,634.00	-165,876.52	-90,299.54								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. MANUELA DUARTE LOPEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


MVZ. CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO
 TESORERO MUNICIPAL
TRINCHERAS, SONORA


C. JESUS ANGEL MURRIETA BOHRA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
TRINCHERAS, SONORA.

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA (S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61416-01	Ampliación de Red Eléctrica (Salones Culturales) Cametlera Santa Ana-Altar, con Entronque a Trincheras, Sonora.	TRINCHERAS	OBRA INICIADA EL EJERCICIO 2022 Y TERMINADA EN EL EJERCICIO 2023 CON RECURSOS REMANENTES DEL CECOP