

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Clave y nombre de la partida:

Dependencia: DIRECCION DE OBRAS PUEBLICAS MUNICIPALES

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devenegar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
6100	Recurso Estatal Directo para. Inv. En Obra	259,560.00	0.00	1,277,334.25	-1,017,774.25	0%	0%						
611	EDIFICACION HABITACIONAL	259,560.00	0.00	0.00	259,560.00	0%	0%	42	Viviendas	163	Beneficiarios	PEER	Admon. Directa
61101	Remodelación y mejoramiento	259,560.00	0.00	0.00	259,560.00	0%	0%	42	Viviendas	153	Beneficiarios	PEER	Admon. Directa
61101-01	Rehabilitación de viviendas (pobres extrema)	259,560.00	0.00	0.00	259,560.00	0%	0%	42	Viviendas	153	Beneficiarios	PEER	Admon. Directa
614	Division de Terrenos y Const. De obras	259,560.00	0.00	0.00	259,560.00	0%	0%						
61415	Cecop	2,088,771.00	0.00	1,277,334.25	811,436.75	0%	0%						
61415-19	Suministros e instalación Prsto sintético plaza publica	520,510.81	0.00	0.00	520,510.81	0%	0%	1	Obra	1200	Personas	Cecop	ajudic. Directa
61415-20	Construcción de Fachada en Telebchillerate Comunitario	200,973.09	0.00	200,973.10	0.01	100%	100%	52	ML	1200	Personas	Cecop por contrato	ajudic. Directa
61415-21	Suministro Instalacion GYM al aire libre localidad de Ocuca	0.00	0.00	247,416.13	-247,416.13	100%	100%	60	M2	200	Habitantes	cecop	ajudic. Directa
61415-22	Pavimentación de concreto hidráulico en callejon alfonso esq Jacarun Murrriet	0.00	0.00	569,742.41	-569,742.41	100%	100%	356	M2	1200	Personas	cecop	ajudic. Directa
6200	Remodelación y Mejoramiento	2,088,771.00	0.00	1,277,334.25	811,436.75	0%	0%						
621	EDIFICACION HABITACIONAL	949,901.00	0.00	1,018,777.18	-68,876.18	0%	0%						
62101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	949,901.00	0.00	1,018,777.18	-68,876.18	0%	0%	10	Viviendas	37	Personas	FAISM	Admon. Directa
62101-01	Rehabilitación de techos en la localidad de trincheras	367,298.84	0.00	0.00	367,298.84	0%	0%	5	Viviendas	18	Personas	FAISM	Admon. Directa
62101-02	Rehabilitación de techos en la localidad de Pueblo Nuevo el Ocuca	163,649.42	0.00	0.00	163,649.42	0%	0%	2	Viviendas	8	Personas	FAISM	Admon. Directa
62101-03	Construcción de cuartos para baño en la localidad de trincheras	81,112.74	0.00	0.00	81,112.74	0%	0%	64000	KMS	642	Personas	FAISM	Admon. Directa
62101-04	Mejoramiento de Caminos Rurales	74,240.00	0.00	0.00	74,240.00	0%	0%	21000	KMS	575	Personas	FAISM	Admon. Directa
62101-05	Mejoramiento de Caminos Rurales	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00	0%	0%						
62101-06	Mejoramiento de Viviendas (Faism)	0.00	0.00	1,018,777.18	-1,018,777.18	0%	0%						
624	DIVISION DE TERRENOS Y CONST. DE OBRAS	949,901.00	0.00	1,018,777.18	-68,876.18	0%	0%						
62401-01	Mantenimiento y Constr. Caminos de Terraceria	0.00	0.00	187,480.81	-187,480.81	0%	0%						
62401-02	Mantenimiento y Constr. Caminos de Terraceria	0.00	0.00	187,480.81	-187,480.81	0%	0%						
TOTALES:		3,296,232.00	0.00	2,463,652.24	814,639.76								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

P.A. [Firma]
C. P. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

[Firma]
C. JESUS ANGEL MURRIETA OCHOA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

[Firma]
C. P. GILDAIRO BEJARANO YESCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

109